

Objektbezeichnung	Angaben zu Neubau Umbau und Ausbau	Auftraggeber	Bauvolumen der Gesamtmaßnahme (TEUR)	Genauere Bezeichnung des (Planungs-) Auftrages	Angabe des Leistungszeitraumes	Leistungsumfang
<p>B 180 – Ortsumgehung Schneidlingen</p>	<p>Neubau der B 180</p> <p>Umbau der B 180 in den Anschwenkungsbereichen in den Bestand</p> <p>Umbau der K 1306 im Kreuzungsbereich mit der B 180</p>	<p>Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Süd An der Fliederwegkaserne 21 06130 Halle / Saale</p> <hr/> <p>Ansprechpartner AG: Herr Lotze Tel.: 03345/4823-7600</p>	<p>11.800.000,00 €</p>	<p>Objektplanung Verkehrsanlagen Grundlagenermittlung Lph 1 Vorplanung Lph 2 Entwurfsplanung Lph 3 Genehmigungsplanung Lph 4</p> <p>Besondere Leistungen - wassertechnischer Fachbeitrag</p> <p>Neubau B 180, Ortsumgehung Schneidlingen mit einem Regelquerschnitt RQ 10,5* auf einer Länge von 4.540 m</p> <p>Verlegung/Ausbau der Kreisstraße K 1306 auf einer Länge von 760 m</p> <p>Neubau von einem Überführungsbauwerk Neubau von 3 Stück A-Bauwerken, davon zwei Querungen mit Eisenbahnstrecken</p> <p>Notwendige Bodenbewegung (B 180) ca. 304.000 m³ Fahrbahnbefestigung (B 180) ca. 37.000 m²</p> <p>Erstellung 3 plangleiche Knotenpunkte davon 1 lichtsignalgesteuert</p> <p>Verlegung Wirtschaftswege</p> <p>Planung der Straßenentwässerungsanlagen der neu herzustellenden und um- bzw. auszubauenden Straßen</p> <p>Ermittlung Abflussverhältnisse der kreuzenden Vorfluter, hydraulische Bemessung der Kreuzungsbauwerke der B 180 mit den Vorflutern</p>	<p>2006 - 2013</p>	<p>Objektplanung Verkehrsanlagen Grundlagenermittlung Lph 1 Vorplanung Lph 2 Entwurfsplanung Lph 3 Genehmigungsplanung Lph 4</p> <p>Besondere Leistungen - wassertechnischer Fachbeitrag</p>